Gennemgang af lysstyring

Behandlerrum: Læger og Apoteker har ønsket at armaturerne tændes manuelt, på maksimal lysstyrke, og slukkes automatisk, det er muligt at dæmpe og slukke lyset manuelt. - Se nærmere beskrivelse i vedhæftet "Indstillinger samt funktionsbeskrivelse - Sundhedshuset".
Reception: Læger og Apoteker har ønsket at armaturerne tændes manuelt, på maksimal lysstyrke, og slukkes automatisk, det er muligt at dæmpe og slukke lyset manuelt. - Se nærmere beskrivelse i vedhæftet "Indstillinger samt funktionsbeskrivelse - Sundhedshuset".
Venteområde & Kantine: Armaturerne tændes, på maksimal lysstyrke, og slukkes automatisk, det er muligt at dæmpe og slukke lyset manuelt. - Se nærmere beskrivelse i vedhæftet "Indstillinger samt funktionsbeskrivelse - Sundhedshuset".
Da Læger og Apoteker har ønsket den manuelle tænding på maksimal lysstyrke, uden dagslysstyring, til info afviges der fra bygningsreglementet, angående dagslysstyring.
Der er ligeledes en brugervejledning af fjernbetjening til indstilling af belysning via sensor. - Se link (41Y75X_41-76X_41-78X_03_R2_170705CWH_DK.pdf<https://www.niko.eu/-/downloadfile/ca374a697a964b51a045a95e0088dffa>)

Gennemgang af CTS og rumstyring

Det er aftalt med Læger og Apoteker at setpunkterne for temperaturen sættes til **22-24°C**, hertil er Læger og Apoteker blevet gjort opmærksom på at de kan ændre temperaturen med ±3°C med 0,5°C intervaller, på rumtermostaten placeret ved døren i alle rum. - Dvs. temperaturen kan minimum være mellem 19-21°C for dem som vil have det koldt og maksimalt være mellem 25-27°C for dem som vil have det varmt. - Den høje temperatur strider imod indeklimakrav, ift. temperaturer over 26°C i maksimalt 100 timer pr. år og over 27°C i maksimalt 25 timer pr. år.

Køl, Varme og Ventilation vil regulere temperaturen i rummene automatisk - Brugerne kan åbne vinduerne, dette vil dog slukke for evt. varme eller køl, indtil vinduerne lukkes igen. - Der vil gå lidt tid før varme og køl starter op igen, når vinderne lukkes.

Oversigterne over de forskellige CTS punkter blev forevist ved gennemgangen, på CTS-PC i teknikrummet.
Der er udført skærmbilleder af alle setpunkter for hele CTS-systemet, som er at forefinde i VVS kvalitetssikring.

Kort gennemgang af varslingsanlæg (Syd)

- Gennemgang af varslingssystemet, som skal aktiveres manuelt, og vil starte en varsling i den sydlige ende af Sundhedshuset, inkl. Køkken/fællesrummet.

Der manglede en brugermanual som er vedhæftet og er placeret ved varslingsanlægget d.d. samt uploadet på Digital aflevering.